



**DPCM 17 Aprile 2019 - 1° Stralcio ex Piano Nazionale degli  
interventi nel settore idrico - sezione invasi**

**SCHEDA DI MONITORAGGIO  
dicembre 2024**

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

<b>CODICE INTERVENTO</b>	n.518/35	<b>CUP</b>	G12B18002850001	<b>ENTE BENEFICIARIO</b>	CONSORZIO DEL TICINO
<b>INTERVENTO</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI RITENUTA DIGA DELLA MIORINA FASE II			<b>COSTO INTERVENTO</b>	4.000.000,00 €
				<b>FINANZIAMENTO DPCM 17/04/2019</b>	4.000.000,00 €

**CRONOPROGRAMMA**

ATTIVITA' <small>(n.b. RIPORTARE GLI EVENTI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA ALLEGATO ALLA CONVENZIONE)</small>	data di conseguimento <small>(gg/mm/aa)</small>	OBIETTIVO CONSEGUITO		(SE L'OBIETTIVO NON E' STATO CONSEGUITO, INDICARE LE CRITICITA' RISCOstrate E LE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE)
		SI	NO	
1 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	18/06/2019	X		
2 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	18/06/2019	X		APPROVAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO
3 ACQUISIZIONE PARERI PROGETTO DEFINITIVO	CTA MI 24/09/2019	X		
4 AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO	01/07/2020	X		IL PROGETTO E' STATO AGGIORNATO IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI MIT-DIGHE DEL FEBBRAIO 2020 SUL PROGETTO DEFINITIVO DI FASE I
5 ACQUISIZIONE PARERI DEFINITIVO - CONFERENZA DEI SEI	15/01/2021	X		
6 PROGETTO ESECUTIVO	31/05/2021	X		
7 VALIDAZIONE ESECUTIVO	12/07/2021	X		
8 ACQUISIZIONE PARERI E AUTORIZZAZIONI	25/02/2022	X		OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI DIER. GEN. DIGHE E FOGLIO CONDIZIONI PER LA COSTRUZIONE
9 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	14/07/2021	X		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE N. 223 DEL 14/07/2021
10 PUBBLICAZIONE BANDO	11/08/2021	X		
11 AGGIUDICAZIONE LAVORI	19/10/2021	X		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 19/10/2021
12 FIRMA CONTRATTO	06/12/2021	X		
13 LAVORI IN CORSO		X		LAVORI IN ALVEO SONO STATI CONSEGNATI IL 9 GIUGNO 2022 E ULTIMATI IL 30 MARZO 2023
14 COLLAUDO		X		COLLAUDO FINALE IN DATA 02.12.2023
15				

**INDICATORE PERCENTUALE AVANZAMENTO LAVORI**

100,0%

**PREVISIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AL 31/12/2025**

SI

NO

**PREVISIONE RICHIESTA RATA ANNO 2025**

SI

NO



**DPCM 17 Aprile 2019 - 1° Stralcio ex Piano Nazionale degli  
interventi nel settore idrico - sezione invasi**

**SCHEDA DI MONITORAGGIO  
dicembre 2024**

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  
risorse umane e strumentali - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

<b>CODICE INTERVENTO</b>	<b>n.518/35</b>	<b>CUP</b>	G12B18002850001	<b>ENTE BENEFICIARIO</b>	CONSORZIO DEL TICINO
<b>INTERVENTO</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI RITENUTA DIGA DELLA MIORINA FASE II			<b>COSTO INTERVENTO</b>	4.000.000,00 €
				<b>FINANZIAMENTO DPCM 17/04/2019</b>	4.000.000,00 €

<b>AVANZAMENTO DELLA SPESA ALLA DATA DEL MONITORAGGIO</b> <i>indicare distintamente gli importi</i>	<b>IMPORTO EROGATO MIT</b>	€ 3.800.000,00	NOTE
	<b>Somme liquidate per servizi</b>	€ 570.371,36	
	<b>Somme liquidate per lavori</b>	€ 3.118.061,29	
	<b>TOTALE LIQUIDATO</b>	€ 3.688.432,65	

<b>PREVISIONE DI SPESA ALLA DATA DEL MONITORAGGIO</b> <i>indicare distintamente gli importi</i>	<b>anno 2025</b>	€ 251.501,82	NOTE
	<b>anno 2026</b>	€ 0,00	
	<b>anno 2027</b>	€ 0,00	
	<b>anno 2028</b>	€ 0,00	
	<b>anno 2029</b>	€ 0,00	
	<b>anno 2030</b>	€ 0,00	
<b>TOTALE PREVISIONE DI SPESA</b>		€ 251.501,82	

<b>TOTALE (Liquidato + Previsione di spesa)</b>	€ 3.939.934,47
---	----------------

Data 10 gennaio 2025

Il Responsabile del Procedimento