Milano li, 29 giugno 2021
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 18

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75, Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione del contratto:

- Considerato che ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto dei lavori di sostituzione delle portine della diga della Miorina – fase 1 campate lombarde l'impresa aveva tempo fino alla fine di giugno 2021 per consegnare tutti i manufatti di carpenteria necessari al rifacimento delle 60 ventole dello sbarramento;
- Vista la nota in data 15 giugno u.s. con cui l'impresa faceva presente la propria impossibilità di rispettare tale termine, motivando tale impossibilità come conseguenza di notevoli difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari causate da improvvisi incrementi della domanda dal settore cinese delle costruzioni: tali turbolenze di mercato hanno provocato forti incertezze sui prezzi delle materie prime e su tutta la filiera dell'acciaio, costringendo a rivedere i programmi di consegna dei manufatti per le ventole;
- Visto che la richiesta di proroga è stata quantificata in 45 giorni e quindi la nuova scadenza sarebbe il 14 agosto p.v.;
- Vista la nota in data 21 giugno con cui la D.L. si è espressa favorevolmente all'accoglimento della richiesta, a condizione che la stessa sia infruttifera e non dia luogo a ulteriori costi per la stazione appaltante;
- visto che l'istanza è pervenuta in tempo utile entro la scadenza dei termini per la consegna delle carpenterie, e considerato che comunque i materiali saranno consegnati prima delle operazioni di sostituzione in alveo;

DETERMINA

- di accogliere la richiesta di proroga di 45 giorni del termine di consegna dei manufatti di carpenteria formulata dall'impresa;
- di conseguenza di fissare il nuovo termine di consegna al 14 agosto 2021;

La presente determina sarà sottoposta a ratifica del CdA nella prossima riunione del Consiglio.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani