Milano li, 26 maggio 2022
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 9

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75:

- visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- visti il contratto n.1.436 del 24.11.2020 con cui sono stati affidati i lavori di sostituzione delle ventole sulle campate in sponda sinistra lombarda – Prima Fase della diga della Miorina all'impresa CO.GE.DIT. S.r.l. di Scafa (PE) e il verbale di consegna dei lavori in alveo in data 28/06/2021, stante il quale i lavori dovevano essere completati entro il 25.3.2022;
- vista la nota in data 3.3.2022 con cui l'impresa ha formulato propria richiesta di proroga di 60 giorni del tempo contrattuale;
- vista la determina n. 8 del 17.05.2022 con cui è stata concessa la proroga di 60 giorni, per cui il termine per dare ultimati i lavori è stato definitivamente fissato al 24 maggio 2022;
- vista la nota n. OUT-167 NP/dc del 26 maggio 2022 con cui la D.L. ha comunicato l'ultimazione dei lavori, per la quale è in corso di stesura il relativo certificato,
- considerata l'opportunità, segnalata dalla D.L., di procedere alla consegna dei lavori in alveo di seconda fase sulle campate piemontesi in continuità con l'ultimazione del cantiere di prima fase, iniziando dalla campata 3 anziché dalla campata 4;
- valutato che la messa in esercizio della seconda campata consentirà di avere disponibili per la regolazione due campate perfettamente efficienti e la campata piemontese ancora da rinnovare;
- che l'inizio anticipato dei lavori sulle campate 1 e 2 non ha ostacoli né divieti conseguenti a prescrizioni del Servizio Dighe in fase di approvazione del progetto;
- stabilito che comunque l'attività in alveo nei mesi estivi non dovrà in nessun modo ostacolare le operazioni di movimentazione delle portine utilizzate e utilizzabili per la regolazione;

DETERMINA

- di procedere alla consegna anticipata dei lavori in alveo di seconda fase nelle campate piemontesi alla ditta COGEDIT S.r.l. di Scafa (PE) in base al contratto 6/12/2021 n. 64224 di rep., iniziando dalla campata 3 anziché dalla campata 4;
- che in ogni caso le attività in alveo non debbono costituire ostacolo o intralcio alla movimentazione delle portine necessarie alla regolazione;
- qualora fosse impossibile evitare tali interferenze i lavori dovranno essere momentaneamente sospesi.

Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione del contratto è il sottoscritto Direttore Unico del Consorzio Doriana Bellani.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani